

Утверждаю:
Главный инженер

А.С. Шведа
«10» 02 2026г.

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
АО "СЗГИ" К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 годах**

| № п/п | Наименование | Срок выполнения. | Ответственный за выполнение. | Примечание |
|-------|--|-------------------------|---|------------|
| 1. | Текущий ремонт водогрейного котла КВ-ТС-10-2 №1 рег. №11663 1.1. Очистка экранных труб котла от сажи. 1.2. Очистка решетки и горелок в топке котла. 1.3. Ремонт и ревизия запорной арматуры: задвижка d=150 мм — 2 шт. вентили продувочные: d = 80 мм - 2 шт. d = 50 мм - 4 шт. 1.4. Ремонт предохранительного клапана (двойного) d = 150 мм - 1 шт. 1.5. Ремонт предохранительных взрывных клапанов 600 * 400 - 1 шт. (замена). 1.6. Промывка труб котла водой с воздухом. 1.7. Опрессовка труб котла. 1.8. Покраска наружной поверхности топки и труб. 1.9. Очистка и ремонт борова. 1.10. Ревизия и ремонт КИП и А. 1.11. Ревизия и ремонт газового оборудования. | 01.06.26- 01.10.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницин В.И. Нач. энергоцеха Горелов В.В. | |
| 2. | Текущий ремонт водогрейного котла КВ-ТС-10-2 №2 рег. №11664 2.1. Очистка экранных труб котла от сажи. 2.2. Очистка решетки и горелок в топке котла. 2.3. Ремонт и ревизия запорной арматуры: задвижка d=150 мм — 2 шт. вентили продувочные: d = 80 мм - 2 шт. d = 50 мм - 4 шт. 2.4. Ремонт предохранительного клапана (двойного) d = 150 мм - 1 шт. 2.5. Ремонт предохранительных взрывных клапанов 600 * 400 - 1 шт. (замена). 2.6. Промывка труб котла водой с воздухом. 2.7. Опрессовка труб котла. 2.8. Покраска наружной поверхности топки и труб. 2.9. Очистка и ремонт борова. 2.10. Ревизия и ремонт КИП и А. 2.11. Ревизия и ремонт газового оборудования. | 01.06.26- 01.10.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницин В.И. Нач. энергоцеха Горелов В.В. | |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|---|
| 3. | <u>Ремонт и ревизия оборудования котельной.</u> 3.1. Ремонт и ревизия дымососа Д=13,5 - 2 шт. 3.2. Ремонт и ревизия дутьевого вентилятора ВД - 10 - 2 шт. 3.3. Ремонт и ревизия сетевых насосов Д 320 мм Q=250 м ³ /час, Н=54 м - 2 шт. 3.4. Ремонт и ревизия насосов ГВС КМ 80-50-200 - 2 шт. 3.5. Ремонт и ревизия подпиточного насоса КМ 80-50-200-1 шт. 3.6. Ремонт, ревизия, очистка и промывка опрессовка водо-водяного теплообменника для ГВС - 1 шт. (с воздухом). 3.7. Ревизия и ремонт электродвигателей - 6 шт. 3.8. Ревизия и ремонт электропусковой аппаратуры. 3.9. Ревизия и ремонт электрощитовой. | 01.06.26- 01.10.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницын В.И. Нач. энергоцеха Горелов В.В. |
| 4. | <u>Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.</u> Задвижки: D 300 - 2 шт. D 250 - 2 шт. D 200 - 2 шт. D 150 - 2 шт. D 100 - 4 шт. D 80 - 4 шт. D 50 - 8 шт. | 01.08.26- 15.09.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницын В.И. |
| 5. | <u>Химводоподготовка.</u> 5.1. Ревизия и ремонт механических фильтров - 2шт. 5.2. Очистка и ремонт аккумуляторных баков V = 20м ³ - 2 шт. | 20.05.26- 01.06.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницын В.И. |
| | <u>Подготовка сетей к отоплению.</u> | | |
| 6. | <u>Внутризаводское отопление.</u> 8.1. Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры. 8.2. Произвести промывку и опрессовку внутризаводской системы отопления. 8.3. Восстановить нарушенную изоляцию наружных инженерных сетей. | 01.05.26- 15.10.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницын В.И. |
| 10. | <u>Горячее водоснабжение.</u> 9.1. Ревизия и ремонт запорной арматуры в цехах завода. 9.2. Промывка и опрессовка трубопроводов системы ГВС. | 01.05.26- 15.10.26г. | Нач. участка «Котельная и сети» Игольницын В.И. |

Составили:

Нач. участка «Котельная и сети»

Нач. Энергоцеха

Согласовал:

Главный энергетик



В.И.Игольницын

В.В.Горелов

Р.И.Зинченко